



Cuestionario de autoavaliación para os traballadores e as traballadoras

Unidade de competencia.

Montar e manter redes eléctricas subterráneas de baixa tensión

Código.

UC0824_2

Nivel.

2

Cualificacións profesionais e títulos de formación profesional asociados á unidade de competencia.

Cualificación profesional.

Montaxe e mantemento de instalacións eléctricas de baixa tensión

Código.

ELE257_2

Nivel.

2

Título de formación profesional.

Instalacións eléctricas e automáticas

Código.

MELE01

Nivel.

Grao medio

Por favor, lea atentamente as instrucións seguintes.

Conteste a este cuestionario de xeito sincero. A información recollida nel ten carácter reservado, ao estar protexida polo disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

O seu resultado servirá soamente de axuda, orientando en que medida posúe a competencia profesional da unidade de competencia.

Non se preocupe, con independencia do resultado desta autoavaliación, vostede ten dereito a participar no procedemento de avaliación, sempre que cumpra os requisitos da convocatoria.

, de de 201

A persoa candidata

O asesor ou a asesora

Sinatura: nome, apelidos e DNI

Sinatura: nome, apelidos e DNI



Instrucións para cubrir o cuestionario.

Cada actividade profesional principal (APP) componse de varias actividades profesionais secundarias (APS). Lea atentamente cada APP e a continuación as súas APS. En cada APS marque cunha cruz o indicador de autoavaliación que considere máis axustado ao seu grao de dominio das APS. Eses indicadores son os seguintes:

1. Non o sei facer.
2. Pódoo facer con axuda.
3. Pódoo facer sen precisar axuda.
4. Pódoo facer sen precisar axuda, e mesmo podería formar outro traballador ou traballadora.

APP1 Preparar e facer a implantación da montaxe da instalación segundo as especificacións do proxecto e o plan de montaxe, contando cos permisos correspondentes.

Indicadores de autoavaliación

1	2	3	4
---	---	---	---

APS1.1	Facer abastecemento de materiais ao longo do trazado da rede, segundo as especificacións do proxecto e de acordo co plan de montaxe.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.2	Facer a implantación e dimensionar as gabias, as arquetas, etc., segundo as especificacións do proxecto, sen coincidir con outros servizos na mesma proxección vertical, conforme regulamentación vixente.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.3	Realizar as intervencións en calzadas, beirarrúas, cruzamentos de rúas e estradas, entre outros, cos permisos correspondentes.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.4	Colocar as bandexas, as ferraxes, as suxeicións, etc., segundo as especificacións do proxecto e cumprindo a regulamentación vixente.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

APP2 Montar os condutores nas gabias, segundo a documentación do proxecto e o plan de montaxe, conforme a normativa.

Indicadores de autoavaliación

1	2	3	4
---	---	---	---

APS2.1	Montar as caixas terminais e os empalmes, segundo as normas e as instrucións de fábrica.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.2	Pasar os cables desde a rede subterránea á aérea, a través do tubo de aceiro, coas dimensións apropiadas, e taponalo co correspondente protector de cable.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.3	Tender os condutores, segundo a regulamentación vixente.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.4	Marcar os condutores, segundo a documentación do proxecto e o plan de montaxe.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.5	Agrupar os condutores ás distancias adecuadas, segundo a documentación do proxecto e o plan de montaxe.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.6	Empalmar os condutores, utilizando os elementos apropiados, segundo normas e instrucións de montaxe.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.7	Conectar os condutores, utilizando os elementos apropiados, segundo normas e instrucións de montaxe.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.8	Conectar á rede ou á subestación, cos elementos adecuados e asegurando a súa fixación mecánica.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.9	Conectar a liña a outra rede para non interromper o servizo, cando sexa posible.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

APP3 Montar os condutores nas bandexas, segundo a documentación do proxecto e o plan de montaxe, conforme a normativa.

Indicadores de autoavaliación

1	2	3	4
---	---	---	---

APS3.1	Montar as caixas terminais e os empalmes, segundo as normas e as instrucións de fábrica.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.2	Pasar os cables desde a rede subterránea á aérea, a través do tubo de aceiro, coas dimensións apropiadas, e taponalo co correspondente protector de cable.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.3	Realizar o asentamento dos cables na bandexa, segundo o tipo de suxeición, a cantidade de cables que aloxe e o resto de servizos da galería.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.4	Tender os condutores, segundo a regulamentación vixente.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.5	Marcar os condutores, segundo a documentación do proxecto e o plan de montaxe.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.6	Agrupar os condutores ás distancias adecuadas, segundo a documentación do proxecto e o plan de montaxe.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.7	Empalmar os condutores, utilizando os elementos apropiados, segundo normas e instrucións de montaxe.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.8	Conectar os condutores, utilizando os elementos apropiados, segundo normas e instrucións de montaxe.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.9	Conectar á rede ou á subestación, cos elementos adecuados e asegurando a súa fixación mecánica.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.10	Conectar a liña a outra rede para non interromper o servizo, cando sexa posible.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



APP4 Comprobar o funcionamento da instalación, segundo a documentación do proxecto e conforme a normativa.

- APS4.1 Asegurar a continuidade dos condutores
- APS4.2 Comprobar a orde de fases.
- APS4.3 Comprobar o illamento.
- APS4.4 Verificar a continuidade da pantalla metálica.
- APS4.5 Realizar os ensaios normativos.
- APS4.6 Comprobar o elemento intervido, segundo o parte de traballo.
- APS4.7 Axustar e comprobar os elementos intervidos, coa precisión requirida.
- APS4.8 Comprobar que a avaría coincida coa indicada, segundo o parte de avarías.
- APS4.9 Efectuar a inspección da rede e dos seus compoñentes, recollendo, anotando e avaliando o estado dos compoñentes da instalación.
- APS4.10 Comprobar a posta en servizo da instalación.
- APS4.11 Restablecer o servizo da rede, verificando os elementos requiridos.

Indicadores de autoavaliación

1	2	3	4

APP5 Repara as redes subterráneas de baixa tensión, segundo o procedemento establecido e conforme a normativa.

- APS5.1 Garantir a ausencia de tensión, mediante as comprobacións necesarias.
- APS5.2 Sinalizar as zonas de protección e de traballo, cumprindo os requisitos de seguridade requiridos.
- APS5.3 Protexer a zona de intervención da rede subterránea, mediante a posta a terra dos seus condutores.
- APS5.4 Cumprir as normas de seguridade persoal, das instalacións e dos equipamentos, en todas as intervencións.
- APS5.5 Corrixir as anomalías dos compoñentes da instalación, segundo os procedementos dados para a montaxe.
- APS5.6 Realizar as medidas de seguridade, de sinalización e de protección, segundo o procedemento establecido.
- APS5.7 Cumprir as normas de seguridade persoal, das instalacións e dos equipamentos, en todas as intervencións.
- APS5.8 Substituír o elemento por outro idéntico ou das mesmas características.

Indicadores de autoavaliación

1	2	3	4

APP6 Elaborar a documentación relativa á montaxe de redes subterráneas, conforme a normativa.

- APS6.1 Solicitar o descargo ou a autorización para conectar a rede montada a outra rede ou á subestación, nas datas de actuación.
- APS6.2 Informar da montaxe da instalación, cos datos necesarios e no formato correspondente.
- APS6.3 Solicitar o descargo da rede ao centro de operación
- APS6.4 Solicitar o restablecemento da rede ao centro de operación.
- APS6.5 Recoller a información necesaria no informe da reparación de avarías e posta en servizo da instalación.

Indicadores de autoavaliación

1	2	3	4