Cuestionario de autoavaliación para os traballadores e as traballadoras

Unidade de competencia.	Código.	Nivel.
Montar e manter instalacións de circuíto pechado de televisión	UC0598_2	2

Cualificacións profesionais e títulos de formación profesional asociados á unidade de competencia.

Cualificación profesional.	Código.	Nivel.
Montaxe e mantemento de instalacións de megafonía, sonorización de locais e circuíto pechado de televisión	ELE188_2	2
Título de formación profesional.	**Código.**	**Nivel.**
Instalacións de telecomunicacións	MELE02	Grao medio

Por favor, lea atentamente as instrucións seguintes.

Conteste a este cuestionario de xeito sincero. A información recollida nel ten carácter reservado, ao estar protexida polo disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.
O seu resultado servirá soamente de axuda, orientando en que medida posúe a competencia profesional da unidade de competencia.
Non se preocupe, con independencia do resultado desta autoavaliación, vostede ten dereito a participar no procedemento de avaliación, sempre que cumpra os requisitos da convocatoria.

, de de 201

A persoa candidata

O asesor ou a asesora

Sinatura: nome, apelidos e DNI

Sinatura: nome, apelidos e DNI

Instrucións para cubrir o cuestionario.

Cada actividade profesional principal (APP) componse de varias actividades profesionais secundarias (APS).
Lea atentamente cada APP e a continuación as súas APS. En cada APS marque cunha cruz o indicador de autoavaliación que considere máis axustado ao seu grao de dominio das APS. Eses indicadores son os seguintes:
1. Non o sei facer.
2. Pódoo facer con axuda.
3. Pódoo facer sen precisar axuda.
4. Pódoo facer sen precisar axuda, e mesmo podería formar outro traballador ou traballadora.

APP1	Montar o sistema de cableamento de instalacións de circuíto pechado de televisión (CCTV) seguindo os procedementos establecidos na documentación técnica do proxecto, en condicións de seguridade e cumprindo a normativa.	Indicadores de autoavaliación 1	2	3	4
APS1.1	Facer a implantación das canalizacións da instalación respectando as prescricións do plano de distribución.				
APS1.2	Comprobar as características do material acumulado, tomando como referencia as especificacións para canalizacións, elementos de fixación e tendido do cableamento, así como para a instalación de equipamentos e outros elementos do sistema.				
APS1.3	Distribuír o material subministrado e colocalo segundo a orde de traballo e cumprindo, en tempo e forma, o plan de montaxe.				
APS1.4	Dispor os elementos de fixación, asegurando a suxeición mecánica e a calidade estética, e comprobar que as características se axusten ás prescricións regulamentarias.				
APS1.5	Montar as canalizacións comprobando que as características se axustan ás especificacións técnicas de fábrica.				
APS1.6	Verificar as características dos medios de transmisión, cumprindo as prescricións regulamentarias.				
APS1.7	Tender os cables da instalación sen alterar as súas características eléctricas e agrupándoos segundo o procedemento establecido.				
APS1.8	Etiquetar os cables, seguindo o sistema de codificación establecido.				
APS1.9	Redactar o informe técnico sobre o traballo desenvolvido e as modificacións introducidas.				

APP2	Instalar os equipamentos e elementos auxiliares da instalación do circuíto pechado de televisión (CCTV), seguindo os procedementos establecidos na documentación técnica do proxecto e manuais de fábrica, en condicións de seguridade e cumprindo a normativa.	Indicadores de autoavaliación 1	2	3	4
APS2.1	Instalar elementos auxiliares (soportes, carcasas, focos, etc.).				
APS2.2	Conectar equipamentos, monitores, cámaras e elementos auxiliares (soportes, carcasas, focos, etc.).				
APS2.3	Etiquetar os equipamentos utilizando elementos doadamente identificables.				
APS2.4	Instalar o software de control seguindo a documentación técnica e de acordo coas indicacións da clientela.				
APS2.5	Efectuar as probas funcionais, verificando a transmisión de sinal entre cámaras e equipamentos.				
APS2.6	Elaborar o informe de montaxe incluíndo o traballo desenvolvido e as modificacións introducidas ás especificacións iniciais do proxecto, utilizando o formato establecido.				

APP3	Manter instalacións de circuíto pechado de televisión (CCTV) de acordo cos procedementos establecidos, no tempo de resposta requirido, en condicións de seguridade e cumprindo a normativa.	Indicadores de autoavaliación 1	2	3	4
APS3.1	Efectuar as probas de funcionamento do equipamento, verificando as indicacións recollidas no parte de mantemento.				
APS3.2	Medir os niveis de sinal nos equipamentos, seguindo o protocolo de diagnóstico de disfuncións ou avarías.				
APS3.3	Elaborar o informe de custos, incluíndo materiais e tempos de intervención estimados que permitan a elaboración do orzamento de reparación da avaría detectada ou da acción de mantemento que cumpra desenvolver.				

		Indicadores de autoavaliación			
		1	2	3	4
APP3	**Manter instalacións de circuíto pechado de televisión (CCTV) de acordo cos procedementos establecidos, no tempo de resposta requirido, en condicións de seguridade e cumprindo a normativa.**				
APS3.4	Substituír os equipamentos avariados (monitores, cámaras, etc.), aplicando os procedementos establecidos e consultando a documentación técnica e instrucións de fábrica.				
APS3.5	Substituír os elementos auxiliares avariados (soportes, carcasas, caixas antivandalismo, óptica, etc.), aplicando os procedementos establecidos e consultando a documentación técnica e instrucións de fábrica.				
APS3.6	Substituír os medios de transmisión de sinal avariados (cable coaxial, de pares, fibra óptica, etc.), aplicando os procedementos establecidos e consultando a documentación técnica e instrucións de fábrica.				
APS3.7	Verificar a compatibilidade do elemento substituído (equipamento, elemento difusor de sinal ou medio de transmisión), tendo en conta que a súa funcionalidade estea dentro dos parámetros admitidos.				
APS3.8	Axustar os elementos substituídos, coa precisión requirida e consultando documentación técnica.				
APS3.9	Elaborar o informe de reparación recollendo o traballo desenvolvido, utilizando o modelo establecido.				